



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

CÂMARA DE VEREADORES DE
FARROUPILHA

Rec. em 16 / 04 / 2025

Horário: 16h54

Simone

OFÍCIO N.º 60/2025 - SMGG

Farroupilha, 15 de abril de 2025.

Exmo. Senhor
Jorge Cenci
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Farroupilha/RS

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 18/2025.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentar Vossa Excelência, na oportunidade em que respondendo ao ofício nº 142/2025, que trata do Pedido de Informação nº 18/2025, de iniciativa do Vereador Juliano Luiz Baumgarten da Bancada do PSB, encaminhamos as informações e documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.

Atenciosamente,

JONAS TOMAZINI
Prefeito Municipal

THIAGO GALVAN
Secretário Municipal de Gestão e Governo

Assinado digitalmente por: THIAGO GALVAN:67260136049
Em 15 de Abril de 2025 às 16:23:54

Assinado digitalmente por: JONAS TOMAZINI:00071392092
Em 16 de Abril de 2025 às 14:05:13



NOSSA
HISTÓRIA
É FEITA DE
FUTUROS.

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI
Praça Emancipação, s/n - CEP 95170-444 - Farroupilha - RS
Caixa Postal 241 - Telefone: (54) 2131-5300

Para verificar a autenticidade, acesse: <https://leis.farroupilha.rs.gov.br/paginas/validar> com a chave:

PR0XXP6XDLXZCG0





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Farroupilha
Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

Of. nº 12/2025 - SMOT

Farroupilha, 08 de abril de 2025.

Ilmo. Senhor
Juliano Luiz Baumgarten
Vereador da Bancada do PSB
Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 18/2025.

Prezado Vereador,

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos por meio deste, em resposta ao Pedido de Informação nº 18/2025, informar a respeito do andamento da obra de reforma da escadaria na Rua Delmo Kerber, no Bairro 1º de Maio, conforme segue:

1. Histórico da Obra

A reforma da escadaria foi contratada por meio do Contrato Administrativo de Execução de Obra Pública nº 443/2024, firmado com a empresa **Empreiteira Pertille Construções LTDA**, vencedora da Concorrência Eletrônica nº 65/2024. A ordem de início dos serviços foi emitida em 16 de setembro de 2024, com prazo contratual de execução estipulado em dois meses.

2. Situação Atual da Obra

Até a última medição realizada em 17 de dezembro de 2024, constatou-se a

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Rua Ângelo Bartelle, 91 – CEP: 95172-012 - Bairro: Vicentina - Farroupilha/RS
Fone: (54) 2131-5306 - E-mail: obras@farroupilha.rs.gov.br - Home Page:
www.farroupilha.rs.gov.br

execução de apenas 15,23% dos serviços previstos, evidenciando significativo atraso na obra. Ademais, vistorias realizadas pela equipe técnica identificaram desalinhamento e desnivelamento nos patamares de contemplação, bem como execução inadequada na etapa de concretagem dos mesmos.

3. Paralisação e Notificação da Empresa

A empresa paralisou unilateralmente os serviços, sem autorização da fiscalização. Diante disso, a Prefeitura formalizou Notificação Administrativa nº 210/2024/Compras/SMGG, solicitando a imediata retomada dos serviços. Contudo, a empresa alegou falhas no projeto executivo fornecido pela Administração, o que, segundo sua defesa, teria impactado diretamente o andamento dos trabalhos, tais alegações não foram aceitas pela municipalidade e considerando o improvimento do recurso apresentado pela notificada, a mesma foi penalizada em: a) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de 3 (três) anos. b) Multa de 5,0% do valor total do Contrato, ou seja, R\$ 13.017,50 (treze mil dezessete reais e cinquenta centavos).

4. Rescisão Contratual

Tendo em vista o descumprimento contratual, a Prefeitura de Farroupilha, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, solicitou a rescisão do contrato com a Empreiteira Pertille Construções LTDA. O procedimento encontra-se em tramitação administrativa e segue os ritos legais estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021.

5. Próximos Passos

A Administração Municipal está adotando as providências necessárias para a retomada da obra, por meio de nova licitação e conseqüentemente nova

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO

Rua Ângelo Bartelle, 91 – CEP: 95172-012 - Bairro: Vicentina - Farroupilha/RS

Fone: (54) 2131-5306 - E-mail: obras@farroupilha.rs.gov.br - Home Page:

www.farroupilha.rs.gov.br

contratação. O setor técnico avaliou as melhores alternativas para garantir a conclusão dos serviços no menor prazo possível.

6. Previsão de Entrega da Obra

A partir da homologação do certame e da emissão da ordem de início, o prazo para execução será de **dois meses**.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
MATHEUS PAIM SILVA
Data: 08/04/2025 16:03:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MATHEUS PAIM
Secretário Municipal de Obras e Trânsito